

## REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

### PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

### CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019

(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

## Construção de Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Almeirim

(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa			Execução da obra		
Investimento aprovado constante do contrato-programa	Investimento aprovado em reprogramação	Comparticipação total aprovada	Adjudicação c/ IVA e administração direta	Investimento total realizado elegível (custo elegível)	Investimento total realizado (custo total)
112.360,19 €	183.763,24 €	50.000 €	183.763,34€	169.821,92 €	180.846,20€
Regime de execução da obra: empreitadas e administração direta			Período de realização: de 2019/05/13 a 2020/10/16		



Localização	Área total e área de implantação	Componentes do projeto	Capacidade <sup>(1)</sup>		
			cães	gatos	outros
Zona de Atividades Económicas de Almeirim	2.370 m <sup>2</sup> 565 m <sup>2</sup>	Área murada: 46 celas (41 normais, 2 para gatos, 2 para quarentena, 1 para outros animais); edifício esterilização, arrecadação, armazéns e arrumos; edifício receção e portaria; pátio central. Área envolvente.	74	12	1

<sup>(1)</sup> Conforme Despacho nº 3321/2018, indicadores previstos para financiamento: valor da área média a afetar por cão (1,7m<sup>2</sup>) e da área mínima a afetar por gato (0,5m<sup>2</sup>), e por cada compartimento para outras espécies (3m<sup>2</sup>), sem prejuízo da adequação dos valores pelos responsáveis do Centro. Considera o resultado da divisão entre a área total por espécie e o valor de referência do Despacho, arredondado para o número inteiro inferior.

## REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

### PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

### CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019

(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

#### Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia de Arruda dos Vinhos

(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa			Execução da obra		
Investimento aprovado constante do contrato-programa	Investimento aprovado em reprogramação	Comparticipação total aprovada	Adjudicação c/ IVA	Investimento total realizado elegível (custo elegível)	Investimento total realizado (custo total)
83.570,40 €	-	50.000 €	134.137,18 €	133.664,95 €	140.127,59 €
<b>Regime de execução da obra:</b> empreitada			<b>Período de realização:</b> 2020/05/20 a 2020/10/14		



Localização	Área total e área de implantação	Componentes das Instalações	Capacidade <sup>(1)</sup>		
			cães	gatos	outros
Lavra, junto à ETAR de Arruda dos Vinhos	3.160,00 m <sup>2</sup> 260,35 m <sup>2</sup>	Três edifícios de um piso: canil (13 celas para cães, 1 para outros animais e 2 para quarentena e espaço circulação); gatil (3 celas e espaço circulação), espaço receção e entrada, sala de espera, gabinete veterinário, sala de recobro, sala polivalente, vestiário/balneário, instalações sanitárias, espaço de armazém e de arrumos. Área envolvente.	28	11	1

<sup>(1)</sup> Conforme Despacho nº 3321/2018, indicadores previstos para financiamento: valor da área média a afetar por cão (1,7m<sup>2</sup>) e da área mínima a afetar por gato (0,5m<sup>2</sup>), e por cada compartimento para outras espécies (3m<sup>2</sup>), sem prejuízo da adequação dos valores pelos responsáveis do Centro. Considera o resultado da divisão entre a área total por espécie e o valor de referência do Despacho, arredondado para o número inteiro inferior.

## REGIÃO DE LISBOA E VALE DO TEJO

## PROGRAMA DE APOIO PARA CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE RECOLHA OFICIAL PARA ANIMAIS DE COMPANHIA

(Despacho n.º 3321/2018, de 4 de abril)

## CONCLUSÃO DE PROJETOS APROVADOS EM 2019

(Despacho n.º 6258-A/2019, de 2 de julho)

## Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia dos Municípios do Cadaval e Bombarral

(Contrato (extrato) MAI/DGAL nº 376/2019, DR nº 172, de 2019-09-09)

Contrato-programa			Execução da obra		
Investimento aprovado constante do contrato-programa	Investimento aprovado em reprogramação	Comparticipação total aprovada	Adjudicação c/ IVA	Investimento total realizado elegível (custo elegível)	Investimento total realizado (custo total)
318.000,00 €	-	100.000 €	333.794€	327.031,19 €	327.031,19 €
Regime de execução da obra: empreitada			Período de realização: 2020/04/27 a 2021/03/19		



Localização	Área total	Componentes das Instalações	Capacidade <sup>(1)</sup>		
			cães	gatos	outros
Vale da Palha, freguesia de Cadaval e Pêro Moniz	3.160,00 m <sup>2</sup>	Blocos de piso único e espaços exteriores: serviços administrativos (atendimento, receção, arquivo), gabinete veterinário, sala de enfermaria e de cirurgia, sala de recobro, sala de banhos e tosqias e instalações sanitárias, 8 celas para cães, 3 celas para gatos, 3 celas para outros animais, 3 celas para isolamento, arrecadações, sala de occisão e depósito de cadáveres, espaços de recreio para cães, área de campanhas de vacinação e área de lavagem de veículos.	32	18	3

<sup>(1)</sup> Conforme informação final dos Municípios.